Ministria e Ekonomise Kulturës dhe Inovacionit
Drejtoria Rajonale e Trashegimise Kulturore Korçë

MIRATOI PER K.K.T.K.M
SEKRETAR
JOLI MITROJORGJI

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI : RESTAURIM I KISHËS SË SHËN MEHILLIT , VITHKUQ

Nr.	Emertimi I Punimeve	Njësi	MUAJI 1				MUAJI 2				MUAJI 3				MUAJI 4				MUAJI 5	
	Punime Restaurimi		JAVA 1	JAVA 2	JAVA 3	JAVA 4	JAVA 1	JAVA 2	JAVA 3	JAVA 4	JAVA 1	JAVA 2	JAVA 3	JAVA 4	JAVA 1	JAVA 2	JAVA 3	JAVA 4	JAVA 1	JAVA 2
R.VIII.30	Restaurim çati me rrasa guri	m²																		
R.VIII.34	Qeramosje çatie me rrasa guri (Zbulim, mbulim çatie plotësime me rrasa guri dhe restaurim petavrash)	m3																		
R.V.11	Ndërtim qemeri me gurë të zakonshem deri në 3m, llaç M-15(plotesim I qemerit dytesor mbi cati)	m3																		
R.VI.18	Pastrim i qemereve dhe kupolave nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m²																		
R.VI.11	Qepje konstruksioni me shufra inoksi (ml qepje)	ml																		
R.V.32	Shtrese llaci horasan mbi kupole	m3																		
R.VIII.2	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m²																		
R.VI.16	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit me presion të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë	m²																		
R.I.8	Pastrim mekanik nga bimësia e ulët ne muraturë (mur rrethues +fasada+muri ne veri)	ml																		
R.V.20	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3 mur+mur rrethues+kontraforte+muri mbajtes ne veri	m²																		
R.V.3	Mur guri në lartësi deri 3m me llaç gëlqere 1:3 (mur rrethues)	m²																		
R.V.30	Konsolidim i kreut të murit me pllaka guri muri rrethues	m3																		
R.VI.1	Restaurim breza dru pishe stazhion 5*8cm+tiranta druri	m²																		
R.VI.18	Pastrim i muraturës nga mbushja dhe llaçi i degraduar pastrime ne pjesen e harqeve te hajatit (teknika e fugatimit jo e mire)	m²																		
R.VI.19	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	ml																		
R.VI.17	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	m³																		
R.XIV.2	Bojë vaji sipërfaqe druri cati ne hajati + lyerje tirantat e drurit	m²																		
R.I.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m (germim per kuneten)	m3																		
R.X.1	Nënshtresë zhavori per kunete	m3																		
R.X.10	Shtresë me pllaka guri per kunete	m²																		
R.III.5	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m²																		
R.III.6	Skele me tubo fasade ~ 8m	m²																		
M.N.2	Transport deri ne 10 km	m3																		